



12 de enero de 2024.

OFICIO No. MSJM-DOP-209/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



PRESIDENTA
MUNICIPAL DE

C. LOURDES FRANCISCA MENDOZA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.





MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE EJECUTARON PROYECTOS DE ESTE TIPO
	2do. Trimestre	0.00	0	12	0.00	0	0	NO SE EJECUTARON PROYECTOS DE ESTE TIPO
	3er. Trimestre	5.56	1	18	0.00	0	5	NO SE EJECUTARON PROYECTOS DE ESTE TIPO
	4to. Trimestre	4.76	1	21	0.00	0	16	NO SE EJECUTARON PROYECTOS DE ESTE TIPO

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE EJECUTARON PROYECTOS DE ESTE TIPO
	2do. Trimestre	50.00	6	12	0.00	0	0	NO SE EJECUTARON PROYECTOS DE ESTE TIPO
	3er. Trimestre	38.89	7	18	20.00	1	5	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA
	4to. Trimestre	38.10	8	21	56.25	9	16	SE REBASÓ LA META PLANEADA

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE EJECUTARON PROYECTOS DE ESTE TIPO
	2do. Trimestre	50.00	6	12	0.00	0	0	NO SE EJECUTARON PROYECTOS DE ESTE TIPO
	3er. Trimestre	55.56	10	18	80.00	4	5	SE CUMPLIO CON LA META PLANEADA
	4to. Trimestre	57.14	12	21	43.75	7	16	NO SE ALCANZÓ LA META PLANEADA



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)



INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	2,074,061.16	12,444,367.00	16.67	2,074,061.16	12,444,367.00	AL TRIMESTRE SE MINISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41.67	5,185,152.90	12,444,367.00	41.67	5,185,152.90	12,444,367.00	AL TRIMESTRE SE MINISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
	3er. Trimestre	66.67	8,296,244.64	12,444,367.00	66.67	8,296,244.64	12,444,367.00	AL TRIMESTRES SE MINISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
	4to. Trimestre	100.00	12,444,367.00	12,444,367.00	100.00	12,444,367.00	12,444,367.00	AL TRIMESTRE SE MINISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	12,444,367.00	12,444,367.00	100.00	11,478,507.39	11,478,507.39	SE ETIQUETO UNA OBRA PARA FINIQUITAR EN EL AÑO 2024
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	2,074,061.16	12,444,367.00	0.00	0.00	12,444,367.00	AL TRIMESTRE NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	41.67	5,185,152.90	12,444,367.00	6.45	803,163.28	12,444,367.00	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA
	3er. Trimestre	66.67	8,296,244.64	12,444,367.00	40.42	5,030,247.63	12,444,367.00	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA
	4to. Trimestre	100.00	12,444,367.00	12,444,367.00	92.24	11,478,507.39	12,444,367.00	SE ETIQUETO UNA OBRA PARA FINIQUITAR EN EL AÑO 2024
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.81	5,185,152.90	1,845,500.00	3.70	5,185,152.90	1,400,347.33	SE CUMPLIO CON LA META PLANEADA
	4to. Trimestre	5.30	12,444,367.00	2,350,000.00	4.61	12,444,367.00	2,700,680.00	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100]	4to Trimestre	18.69	12,444,367.00	10,484,827.00	18.69	12,444,367.00	10,484,827.00	SE CUMPLIO CON LA META PLANEADA



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2023



FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302262015	235288	23006	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE MORELOS Y POZO GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	\$ 1,219,011.61	\$ 1,219,011.61	\$ 1,219,011.61	\$ 1,219,011.61	\$ 1,219,011.61	\$ 1,219,011.61	\$ 1,219,011.61	100.00%	100.00%	876.15 ML	SE CARGO LA INFORMACIÓN EN EL 3ER. TRIMESTRE
PUE230302262451	237616	23007	"EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO AXOCHITLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA."	SAN JERONIMO AXOCHITLÁN	\$ 2,893,619.76	\$ 2,893,619.76	\$ 2,893,619.76	\$ 2,893,619.76	\$ 2,893,619.76	\$ 2,893,619.76	\$ 2,893,619.76	100.00%	100.00%	1799.00 ML	
PUE230302243083	117312	23008	"CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LAS AMÉRICAS ENTRE CALLE ABASOLO SUR Y PUENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA."	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	\$ 1,429,920.64	\$ 1,429,920.64	\$ 1,429,920.64	\$ 1,429,920.64	\$ 1,429,920.64	\$ 1,429,920.64	\$ 1,429,920.64	100.00%	100.00%	1412.10 M2	
PUE230402322176	448548	23009	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL POZO 2 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	\$ 414,201.25	\$ 414,201.25	\$ 414,201.25	\$ 414,201.25	\$ 414,201.25	\$ 414,201.25	\$ 414,201.25	100.00%	100.00%	1 POZO	
PUE230402322296	449128	23010	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 3 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUTLAN, PUEBLA.	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	\$ 279,670.32	\$ 279,670.32	\$ 279,670.32	\$ 279,670.32	\$ 279,670.32	\$ 279,670.32	\$ 279,670.32	100.00%	100.00%	1 POZO	
PUE230302242519	98649	23011	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE CHAUHTÉMOC ENTRE CALLE LAS MARAVILLAS Y CALLE LAZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO AXOCHITLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN JERONIMO AXOCHITLÁN	\$ 365,384.69	\$ 365,384.69	\$ 365,384.69	\$ 365,384.69	\$ 365,384.69	\$ 365,384.69	\$ 365,384.69	100.00%	100.00%	344.50 M2	SE CARGO LA INFORMACIÓN EN EL 3ER. TRIMESTRE
PUE230402322449	449854	23012	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	\$ 390,138.86	\$ 390,138.86	\$ 390,138.86	\$ 390,138.86	\$ 390,138.86	\$ 390,138.86	\$ 390,138.86	100.00%	100.00%	1 POZO	
PUE230402314394	412232	23013	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA CÍVICA DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "LEYES DE REFORMA", CON CLAVE: C.C.T. 21DPB0302D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TETITLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN PEDRO TETITLÁN	\$ 2,599,384.31	\$ 2,599,384.31	\$ 2,599,384.31	\$ 2,599,384.31	\$ 2,599,384.31	\$ 2,599,384.31	\$ 2,599,384.31	100.00%	100.00%	684.00 M2	
PUE230402322890	452277	23014	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLÁS COPÉRNICO C.C.T. 21ETV0207Z, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JOSÉ AXUXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN JOSÉ AXUXCO	\$ 2,567,549.49	\$ 2,619,942.86	\$ 2,619,942.86	\$ 2,619,942.86	\$ 2,619,942.86	\$ 2,619,942.86	\$ 2,619,942.86	100.00%	100.00%	630.00 M2	

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302243128	118586	23015	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE NARCISO MENDOZA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATEO TLACOXCALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN MATEO TLACOXCALCO	\$ 1,547,905.55	\$ 1,547,905.55	\$ 1,547,905.55	\$ 1,547,905.55	\$ 1,547,905.55	\$ 1,547,905.55	\$ 1,547,905.55	100.00%	100.00%	1421.90 M2	SE CARGO LA INFORMACIÓN EN EL 3ER. TRIMESTRE
PUE230402315040	414590	23016	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE DEL TRABAJO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JOSÉ AXUXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN JOSÉ AXUXCO	\$ 1,402,774.20	\$ 1,402,774.20	\$ 1,402,774.20	\$ 1,402,774.20	\$ 1,402,774.20	\$ 1,402,774.20	\$ 1,402,774.20	100.00%	100.00%	675.43 M2	
PUE230402315252	415434	23017	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA CÍVICA DE ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", CON CLAVE: C.C.T. 21DPRO302E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO AXOCHITLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN JERONIMO AXOCHITLÁN	\$ 2,598,520.55	\$ 2,598,520.55	\$ 2,598,520.55	\$ 2,598,520.55	\$ 2,598,520.55	\$ 2,598,520.55	\$ 2,598,520.55	100.00%	100.00%	601.89 M2	
PUE230402322594	450534	23018	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LA CALLE UNIÓN Y PANTEÓN, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO TETITLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN PEDRO TETITLÁN	\$ 2,974,595.42	\$ 2,974,595.42	\$ 2,974,595.42	\$ 2,974,595.42	\$ 2,974,595.42	\$ 2,974,595.42	\$ 2,974,595.42	100.00%	100.00%	2359.90 M2	
PUE230402322820	451917	23019	"REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO "E" DEL KM 0+000 AL KM 0+860 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA."	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	\$ 1,424,140.47	\$ 1,424,140.47	\$ 1,424,140.47	\$ 1,424,140.47	\$ 1,424,140.47	\$ 1,424,140.47	\$ 1,424,140.47	100.00%	100.00%	860.00 ML	
PUE230402322858	452139	23020	"REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO "E" DEL KM 0+000.00 AL KM 0+600.00 EN CAMINO VIEJO A ALTEPEXI DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA."	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	\$ 868,629.03	\$ 868,629.03	\$ 868,629.03	\$ 868,629.03	\$ 868,629.03	\$ 868,629.03	\$ 868,629.03	100.00%	100.00%	600.00 ML	
PUE230402322888	452270	23022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	\$ 543,538.07	\$ 543,538.07	\$ 543,538.07	\$ 543,538.07	\$ 543,538.07	\$ 543,538.07	\$ 543,538.07	100.00%	100.00%	2398.20 M2	

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
--------------------	----------	-------------	-------------------------	-----------	----------	------------	------------	--------------	-----------	----------	--------	---------------	-------------------	-----------------------------	---------------

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE230402337263		23005	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	\$ 1,585,000.00	\$ 1,585,000.00	\$ 1,585,000.00	\$ 1,585,000.00	\$ 1,585,000.00	\$ 1,585,000.00	\$ 1,585,000.00	100.00%	100.00%	1 VEHÍCULO	
TMP_PUE230402336915		23021	ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS 2023, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	\$ 1,061,400.00	\$ 1,061,400.00	\$ 1,061,400.00	\$ 1,061,400.00	\$ 1,061,400.00	\$ 1,061,400.00	\$ 1,061,400.00	100.00%	100.00%	1 LOTE	
TMP_PUE230402334695		23022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	\$ 3,397,192.11	\$ 3,397,192.11	\$ 3,397,192.11	\$ 3,397,192.11	\$ 3,397,192.11	\$ 3,397,192.11	\$ 3,397,192.11	100.00%	100.00%	2398.20 M2	
TMP_PUE230402336942		23023	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO URBANO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.	SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	\$ 1,849,903.04	\$ 1,849,903.04	\$ 1,849,903.04	\$ 1,849,903.04	\$ 1,849,903.04	\$ 924,951.52	\$ 924,951.52	50.00%	50.00%	1 LOTE	